

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗

(ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๖ - กันยายน ๒๕๖๗)

ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	การเบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	สถานะการดำเนินการ			หมายเหตุ	ช่วงระยะ		หน่วยงาน รับผิดชอบ
					อยู่ ระหว่าง	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ไม่ดำเนินการ		วันเริ่มดำเนินการ	สิ้นสุด	
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ : ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจและส่งเสริมอาชีพชุมชน											
๑	โครงการส่งเสริมการฝึกอาชีพต่างๆให้แก่ประชาชน	๕๐,๐๐๐	๒๒,๕๘๙	๒๗,๔๑๑	√			โอนลดงบประมาณ ๒๗,๔๑๑	๒๗ พ.ค. ๖๗	๒๗ พ.ค. ๖๗	สำนักปลัด
๒	โครงการอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	๑๘๐,๐๐๐	๐	๑๘๐,๐๐๐		√			-	-	กองสาธารณสุขฯ
	รวม	๒๓๐,๐๐๐	๒๒,๕๘๙	๒๐๗,๔๑๑							
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ : ด้านการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและคุณภาพชีวิต											
๓	อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดปัตตานี	๒๐๐,๐๐๐	๑๙๘,๐๐๔.๑๐	๑,๙๙๕.๙๐	√				๑-ต.ค.-๖๖	๓๐-ก.ย.-๖๗	กองช่าง
๔	โครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ หมู่ที่ ๕	๕๐๐,๐๐๐	๔๙๘,๐๐๐	๒,๐๐๐	√				๒๕-ก.ย.-๖๗	๑๑-ก.พ.-๖๗	กองช่าง
๕	โครงการก่อสร้างคูระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กสายเป็ยรวากัฟ ซอย ๙ (ปาเซบูเตะ)	๕๖๘,๐๐๐	-	-		√		โอนลดงบประมาณ ๕๖๘,๐๐๐	-	-	กองช่าง
๖	โครงการก่อสร้างคูระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กระหว่างบ้านแบโอะกับบ้านเปาะซูโซะ หมู่ที่ ๖	๑๖๓,๐๐๐	๑๖๒,๐๐๐	๑,๐๐๐	√				๒-เม.ย.-๖๗	๑-ก.ค.-๖๗	กองช่าง
๗	โครงการก่อสร้างคูระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านมีเนาะกับกะแวงสะอารี หมู่ที่ ๖	๑๕๖,๐๐๐	๑๕๕,๐๐๐	๑,๐๐๐	√				๒-เม.ย.-๖๗	๑-ก.ค.๖๗	กองช่าง
๘	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านอารี หมู่ที่ ๖	๕๕,๐๐๐	๕๕,๐๐๐	๐	√				๒-เม.ย.-๖๗	๑๔-พ.ค.-๖๗	กองช่าง
๙	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายถนนกำปงบูโป๊ะ ซอย ๑ ตรอก ๑ หมู่ที่ ๙	๔๗๐,๐๐๐	๔๖๙,๐๐๐	๑,๐๐๐	√				๑๐-พ.ค.-๖๗	๗-ก.ค.-๖๗	กองช่าง
๑๐	โครงการก่อสร้างถนนผิวคอนกรีตเสริมเหล็กสายแบรอมูแยสะมิแล ซอย ๓	๔๘๓,๐๐๐	๔๘๒,๐๐๐	๑,๐๐๐	√				๑๖-พ.ค.-๖๗	๑๓ ส.ค. ๖๗-	กองช่าง
๑๑	โครงการก่อสร้างถนนพร้อมคูระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กสายดัลากำปง หมู่ที่ ๑	๔๐๔,๐๐๐	๐	๐		√		โอนลดงบประมาณ ๔๐๔,๐๐๐	-	-	กองช่าง
๑๒	โครงการก่อสร้างทางเท้าพร้อมคูระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กสายดีอราฮ์ ซอย ๔/๔ (ตี)	๒๗๙,๐๐๐	๒๗๙,๐๐๐	๐	√				๓๐-ส.ค.-๖๗	๒๔-ต.ค.-๖๗	กองช่าง
๑๓	โครงการก่อสร้างทางเท้าพร้อมคูระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กสายดีอราฮ์ ซอย ๕/๒ (ซู)	๒๘๒,๐๐๐	๒๘๑,๕๐๐	๕๐๐	√				๒๗-ก.ย.-๖๗	๒๕-พ.ย.-๖๗	กองช่าง

ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	การเบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	สถานะการดำเนินการ			หมายเหตุ	ช่วงระยะ		หน่วยงาน รับผิดชอบ
					อยู่ ระหว่าง	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ไม่ดำเนินการ		วันเริ่มดำเนินการ	สิ้นสุด	
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ : ด้านการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและคุณภาพชีวิต											
ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	การเบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	สถานะการดำเนินการ			หมายเหตุ	ช่วงระยะ		หน่วยงาน รับผิดชอบ
					อยู่ ระหว่าง	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ไม่ดำเนินการ		ดำเนินการ		
๑๔	โครงการบุกเบิกถนนผิวหินคลุก ขอยกะปะห์ - สายบ้านเป่าซี ผรส. หมู่ที่ ๒	๒๑๕,๐๐๐	๐	๐			√	โอนลดงบประมาณ ๒๑๕,๐๐๐	-	-	กองช่าง
๑๕	โครงการบุกเบิกถนนผิวหินคลุกสายบาโร๊ะ-ถนนเบรอบูแยะสะมิแล หมู่ที่ ๓	๕๖๕,๐๐๐	๕๖๔,๐๐๐	๑,๐๐๐		√		กั้นเงิน	๒๘-ก.ย.-๖๗	๑๔-พ.ย.-๖๗	กองช่าง
	รวม	๔,๓๔๐,๐๐๐	๓,๑๔๓,๕๐๔	๙,๔๙๖							
ยุทธศาสตร์ที่ ๓: ด้านการพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม											
๑๖	โครงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	๐		√			๑-ต.ค.-๖๖	๓๐-ก.ย.-๖๗	กองสาธารณสุข
๑๗	โครงการบริหารจัดการขยะ	๒๐๐,๐๐๐	๔๓,๓๖๖	๑๕๖,๖๓๔		√			๑-ต.ค.-๖๖	๓๐-ก.ย.-๖๗	กองสาธารณสุข
๑๘	สำรวจจ่าย	๑,๑๙๐,๐๐๐	๑,๑๙๐,๐๐๐	-		√			๑-ต.ค.-๖๖	๓๐-ก.ย.-๖๗	สำนักปลัด
	รวม	๑,๔๒๐,๐๐๐	๑,๒๖๓,๓๖๖	๑๕๖,๖๓๔							
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ :ด้านการศึกษา การกีฬา ส่งเสริมประเพณี วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น											
๑๙	โครงการหนุนยอคนกล้า	๓๐,๐๐๐	๒๙,๙๙๔	๖		√			๒๓-มี.ค.-๖๗	๒๓-มี.ค.-๖๗	กองการศึกษา
๒๐	โครงการปฐมนิเทศผู้ปกครองและเด็กปฐมวัย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลตะลุโบะ	๑๐,๐๐๐	๐	๑๐,๐๐๐			√	มีการโอนลด งบประมาณ	-	-	กองการศึกษา
๒๑	โครงการหนุนยอเรียนรู้โลกกว้าง	๑๐,๐๐๐	๕,๕๖๔	๔,๔๓๖		√			๒๘-ก.พ.-๖๗	๒๘-ก.พ.-๖๗	กองการศึกษา
๒๒	โครงการมะลิเกมส์	๓๐,๐๐๐	๒๙,๙๐๖	๙๔		√			๖-มี.ค.-๖๗	๖-มี.ค.-๖๗	กองการศึกษา
๒๓	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	๗๑๔,๖๐๐	๗๑๕,๔๙๘	๐		√		โอนงบประมาณเพิ่ม ๘๙๘	๑-ต.ค.-๖๖	๓๐-ก.ย.-๖๗	กองการศึกษา
๒๔	โครงการจัดนิทรรศการแสดงผลงานเด็กและครู	๒๐,๐๐๐	๐	๒๐,๐๐๐			√	โอนลดงบประมาณ	-	-	กองการศึกษา
๒๕	โครงการสนับสนุนอาหารกลางวัน	๒,๕๙๖,๐๐๐	๒,๓๓๗,๗๘๖	๒๕๘,๒๑๔		√			๑๖ พ.ย ๖๗	๓๐-ก.ย.-๖๗	
๒๖	โครงการแข่งขันกีฬา	๓๐๐,๐๐๐	๓๑๙,๙๘๕	๑๕		√		มีการโอน งบประมาณเพิ่ม ๒๐,๐๐๐	๒๕-ก.ค.-๖๗	๒๖-ส.ค.-๖๗	กองการศึกษา
๒๗	โครงการสร้างนักกีฬาของ อบต.	๓๐,๐๐๐	-	๑๐,๐๐๐			√	มีการโอนลด งบประมาณ ๒๐,๐๐๐	๑-พ.ค.-๖๗	๑๔-พ.ค.-๖๗	กองการศึกษา

ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	การเบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	สถานะการดำเนินการ			หมายเหตุ	ช่วงระยะ		หน่วยงาน รับผิดชอบ
					อยู่ ระหว่าง	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ไม่ดำเนินการ		วันเริ่มดำเนินการ	สิ้นสุด	

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ :ด้านการศึกษา การกีฬา ส่งเสริมประเพณี วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น

๒๘	โครงการจัดงานเมลิตีสัมพันธ์	๕๐,๐๐๐	๐	๕๐,๐๐๐			√	มีการโอนลด งบประมาณ ๕๐,๐๐๐	-	-	กองการศึกษาฯ
๒๙	โครงการจัดงานอาซูรอ	๕๐,๐๐๐	๔๙,๘๐๐	๒๐๐			√		๓๐ ก.ค.-๖๗	๓๐ ก.ค.-๖๗	กองการศึกษาฯ

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ :ด้านการศึกษา การกีฬา ส่งเสริมประเพณี วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น

ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	การเบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	สถานะการดำเนินการ			หมายเหตุ	ช่วงระยะ ดำเนินการ		หน่วยงาน รับผิดชอบ
					อยู่ ระหว่าง	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ไม่ดำเนินการ		วันเริ่มดำเนินการ	สิ้นสุด	
๓๐	โครงการตาดิคาสัมพันธ์	๕๐,๐๐๐	๐	๒๐๐,๐๐๐			√	มีการโอนเพิ่ม งบประมาณ ๑๕๐,๐๐๐	๒๒-มิ.ย.-๖๗	๒๓-มิ.ย.-๖๗	กองการศึกษาฯ
๓๑	โครงการพิธีละศีลอด	๕๐,๐๐๐	๖๒,๗๕๐	๒๕๐			√	มีการโอนเพิ่ม งบประมาณ	๑๓-มี.ค.-๖๗	๑๐-เม.ย.-๖๗	กองการศึกษาฯ
๓๒	โครงการบรรยายธรรมให้แก่มัชยิด	๒๗๐,๐๐๐	๑๐๘,๓๐๐	๙๑,๗๐๐			√	มีการโอนลด งบประมาณ ๙๑,๗๐๐	๑-พ.ย.-๖๖	๓๐-ก.ย.-๖๗	กองการศึกษาฯ
๓๓	โครงการมหรกรรมของดีเมืองตานี	๕๐,๐๐๐	๐	๐			√	มีการโอนลด งบประมาณ ๕๐,๐๐๐	-	-	กองการศึกษาฯ
๓๔	โครงการแข่งขันกีฬาเมืองตานี	๕๐,๐๐๐	๓๗,๓๕๐	๑๒,๖๕๐			√		๒๕-ก.ค.-๖๗	๒๕-ส.ค.-๖๗	กองการศึกษาฯ
๓๕	โครงการจัดงานแสดงสินค้า ศิลปะวัฒนธรรม และของดีเมืองตานี	๕๐,๐๐๐	๐	๕๐,๐๐๐			√	มีการโอนลด งบประมาณ ๕๐,๐๐๐	-	-	กองการศึกษาฯ
๓๖	โครงการอบรมจริยธรรมแก่เด็กและเยาวชน ในภาคฤดูร้อน	๓๐๐,๐๐๐	๓๒๘,๗๐๐	๑,๓๐๐			√	มีการโอน งบประมาณเพิ่ม ๓๐,๐๐๐	๒๙-มิ.ย.-๖๗	๓๐-มิ.ย.-๖๗	กองการศึกษาฯ
๓๗	โครงการวัฒนธรรมท้องถิ่นสัมพันธ์เมืองปัตตานี	๕๐,๐๐๐	๐	๕๐,๐๐๐			√	มีการโอน งบประมาณเพิ่ม ๕๐,๐๐๐	-	-	กองการศึกษาฯ

ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	การเบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	สถานะการดำเนินการ			หมายเหตุ	ช่วงระยะ		หน่วยงาน รับผิดชอบ
					อยู่ ระหว่าง	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ไม่ดำเนินการ		วันเริ่มดำเนินการ	สิ้นสุด	
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ :ด้านการศึกษา การกีฬา ส่งเสริมประเพณี วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น											
๓๘	โครงการพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา	๔๐,๐๐๐	๐	๔๐,๐๐๐			√	มีการโอนลดงบประมาณ	-	-	กองการศึกษาฯ
๓๙	โครงการสร้างมีคฤเทศน์ท้องถิ่น	๒๕,๐๐๐	๒๕,๐๐๐	-		√			๓๑-ก.ค.-๖๗	๓๑-ก.ค.-๖๗	กองการศึกษาฯ
๔๐	โครงการจัดซื้อที่ดิน	๙๐๐,๐๐๐	๘๙๕,๐๐๐	๕,๐๐๐		√			๒๖-มี.ค.-๖๗	๒๖-มี.ค.-๖๗	กองการศึกษาฯ
๔๑	โครงการถมที่ดิน	๓๙๕,๐๐๐	๓๙๕,๐๐๐	-		√			๒๐-มี.ค.-๖๗	๒-เม.ย.-๖๗	กองการศึกษาฯ
	รวม	๑๔,๐๓๐,๖๐๐	๑๑,๕๗๔,๘๖๙	๒๔,๗๕๖							
ยุทธศาสตร์ที่ ๕ :ด้านการสร้างความเข้มแข็งของชุมชน สังคมให้มีคุณภาพ และยกระดับคุณภาพชีวิต											
๔๒	โครงการฝึกอบรมและทัศนศึกษาดูงานนอกสถานที่	๔๐๐,๐๐๐	๐	๔๐๐,๐๐๐			√	มีการโอนลดงบประมาณ ๔๐๐,๐๐๐	-	-	สำนักปลัด
๔๓	โครงการพลังเด็กและเยาวชนด้านการทุจริต (โตไปไม่โกง) สังคมโปร่งใสไม่ทุจริต	๓๐,๐๐๐	๑๗,๘๐๐	๑๒,๒๐๐		√		มีการโอนลดงบประมาณ ๑๒,๒๐๐	๑๖-ก.พ.-๖๗	๑๖-ก.พ.-๖๗	สำนักปลัด
๔๔	โครงการเพิ่มศักยภาพการปฏิบัติงานเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน (กิจกรรมบูรณาการการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น)	๑๒๐,๐๐๐	๗๗,๖๐๐	๔๒,๔๐๐		√		มีการโอนลดงบประมาณ ๔๒,๔๐๐	๑๔-มี.ค.-๖๗	๑๘-มี.ค.-๖๗	สำนักปลัด
๔๕	โครงการเลือกตั้ง	๒๐,๐๐๐	๐	๒๐,๐๐๐			√	มีการโอนลดงบประมาณ ๒๐,๐๐๐	-	-	สำนักปลัด
๔๖	โครงการพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากร	๑๘๐,๐๐๐	๒๔๔,๙๐๐	๕๔๐		√		มีการโอนเพิ่มประมาณ ๖๔,๙๐๐	๑ เม.ย ๖๗	๕-เม.ย.-๖๗	สำนักปลัด
๔๗	โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมเฝ้าระวังป้องกันการทุจริต	๓๐,๐๐๐	-	๓๐,๐๐๐			√	มีการโอนลดประมาณ ๑๘,๖๐๐	-	-	สำนักปลัด
๔๘	โครงการจัดทำแผนที่ภาษี	๔๐,๐๐๐	๘๔,๑๙๖	๓๐,๘๐๔		√		มีการโอนเพิ่มประมาณ ๒๑๕,๐๐๐	๑๔-พ.ค.-๖๘	๑๓-มี.ย.-๖๘	กองคลัง
๔๙	โครงการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ของ อปท. กรณีเี่ยวยาหรือพันพู่หลังเกิดสาธารณภัย	๔๐,๐๐๐	๔๐,๐๐๐	๐		√			๑-ต.ค.-๖๖	๓๐-ก.ย.-๖๗	สำนักปลัด

ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	การเบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	สถานะการดำเนินการ			หมายเหตุ	ช่วงระยะ		หน่วยงาน รับผิดชอบ
					อยู่ ระหว่าง	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ไม่ดำเนินการ		วันเริ่มดำเนินการ	สิ้นสุด	
ยุทธศาสตร์ที่ ๕ : ด้านการสร้างเสริมสุขภาพของชุมชน สังคมให้มีคุณภาพ และยกระดับคุณภาพชีวิต											
๕๐	โครงการฝึกอบรมการป้องกันและระงับอัคคีภัยเบื้องต้น	๔๐,๐๐๐	๓๖,๔๕๐	๓,๕๕๐		√			๑๖-ก.ค.-๖๗	๑๖-ก.ค.-๖๗	สำนักปลัด
๕๑	โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (หลักสูตรจัดตั้ง)	๒๐๐,๐๐๐	๑๑๑,๑๕๐	๘๘,๘๕๐		√	มีการโอนลด ประมาณ ๘๘,๘๕๐		๔-ก.ย.-๖๗	๘-ก.ย.-๖๗	สำนักปลัด
๕๒	โครงการฝึกอบรมซักซ้อมแผนดับเพลิงอพยพหนีไฟสำนักงาน	๒๐๐,๐๐๐	-	๒๐๐,๐๐๐			√	มีการโอนลด ประมาณ ๒๐๐,๐๐๐	-	-	สำนักปลัด
๕๓	โครงการสนับสนุนศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตพื้นที่อำเภอเมืองปัตตานี	๒๕,๓๐๐	๒๑,๘๗๕	๓,๔๒๕		√			๑-ต.ค.-๖๖	๓๐-ก.ย.-๖๗	สำนักปลัด
๕๔	โครงการขับเคลื่อนปลอดภัย	๓๕,๐๐๐	๓๔,๘๙๕	๑๐๕		√			๑๔-พ.ย.-๖๗	๑๔-พ.ย.-๖๗	สำนักปลัด
๕๕	โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุบนท้องถนน	๒๐,๐๐๐	๐	๒๐,๐๐๐			√	มีการโอนลด ประมาณ ๒๐,๐๐๐	-	-	สำนักปลัด
๕๖	โครงการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ของ อปท.กรณีการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต	๓๐,๐๐๐	๐	๐			√	มีการโอนลด ประมาณ ๓๐,๐๐๐	-	-	สำนักปลัด
๕๗	โครงการป้องกันและระงับโรคติดต่อ	๔๐,๐๐๐	๓๒,๓๗๒	๗,๖๒๘		√			๑-ต.ค.-๖๖	๓๐-ก.ย.-๖๗	สาธารณสุข
๕๘	โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า	๔๐,๐๐๐	๔๐,๐๐๐	๐		√			๒๓-พ.ค.-๖๗	๒๗-พ.ค.-๖๗	สาธารณสุข
๕๙	โครงการบันยัม สร้างสุขผู้สูงอายุ	๓๐,๐๐๐	๐	๓๐,๐๐๐			√	มีการโอนลด งบประมาณ ๓๐,๐๐๐	-	-	สำนักปลัด
๖๐	โครงการขนมหวานสื่อสองวัยสานสัมพันธ์	๓๐,๐๐๐	๐	๓๐,๐๐๐			√	มีการโอนลด งบประมาณ	-	-	สำนักปลัด

ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	การเบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	สถานะการดำเนินการ			หมายเหตุ	ช่วงระยะ		หน่วยงาน รับผิดชอบ
					อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ไม่ดำเนินการ		วันเริ่มดำเนินการ	สิ้นสุด	
ยุทธศาสตร์ที่ ๕ :ด้านการสร้างความเข้มแข็งของชุมชน สังคมให้มีคุณภาพ และยกระดับคุณภาพชีวิต											
ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	การเบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ไม่ดำเนินการ	หมายเหตุ	ช่วงระยะ ดำเนินการ		หน่วยงาน รับผิดชอบ
๖๑	โครงการฝึกอบรมและร่วมคิดร่วมทำ แผนพัฒนาท้องถิ่น	๓๐,๐๐๐	๐	๓๐,๐๐๐			√	มีการโอนลด งบประมาณ ๓๐,๐๐๐	-	-	สำนักปลัด
๖๒	โครงการพบปะประชาชน	๓๐,๐๐๐	๒๓,๔๔๐	๖,๕๖๐		√			ม.ค.-๖๗	ก.พ.-๖๗	สำนักปลัด
๖๓	โครงการเยาวชน พลังแผ่นดิน ปกป้องสถาบัน	๓๐,๐๐๐	๐	๓๐,๐๐๐			√	มีการโอนลด งบประมาณ ๓๐,๐๐๐	-	-	สำนักปลัด
๖๔	โครงการวัยเรียน วัยใส สู่เส้นทางสีชมพู	๓๐,๐๐๐	๒๑,๑๕๐	๘,๘๕๐		√		มีการโอนลด งบประมาณ ๘,๘๕๐	๖-ส.ค.-๖๗	๖-ส.ค.-๖๗	สำนักปลัด
๖๕	โครงการสานสัมพันธ์ ๒ วัย รวมใจสร้างสุข	๓๐,๐๐๐	๒๒,๒๗๕	๗,๗๒๕		√			๑๑-ก.ค.-๖๗	๑๑-ก.ค.-๖๗	สำนักปลัด
๖๖	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	๒๐๐,๐๐๐	๑๘๐,๒๑๒	๑๙,๗๘๘		√			๑-ต.ค.-๖๖	๓๐-ก.ย.-๖๗	กองคลัง
๖๗	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	๕,๕๑๗,๔๐๐	๕,๔๔๔,๘๐๐	๗๒,๖๐๐		√			๑-ต.ค.-๖๖	๓๐-ก.ย.-๖๗	สำนักปลัด
๖๘	เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	๘,๐๐๐	๓,๕๑๙	๔,๔๘๑		√			๑-ต.ค.-๖๖	๓๐-ก.ย.-๖๗	กองคลัง
๖๙	เบี้ยยังชีพคนพิการ	๒,๒๕๗,๕๐๐	๒,๑๙๐,๘๐๐	๖๖,๗๐๐		√			๑-ต.ค.-๖๖	๓๐-ก.ย.-๖๗	สำนักปลัด
๗๐	เบี้ยยังชีพผู้พิการ	๖,๐๐๐	๖,๐๐๐	๐		√			๑-ต.ค.-๖๖	๓๐-ก.ย.-๖๗	สำนักปลัด
๗๑	สมทบเงินหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น	๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	๐		√			๑-ต.ค.-๖๖	๓๐-ก.ย.-๖๗	กองสาธารณสุขฯ
	รวม	๙,๘๘๙,๒๐๐	๘,๘๓๓,๔๓๓.๙๐	๑,๐๖๖,๒๐๖							
	รวมทั้งสิ้น	๒๑,๙๔๙,๘๐๐	๑๘,๖๑๔,๙๒๖	๑,๓๓๔,๘๖๒.๐๐							

สรุป

จำนวนทั้งหมด ...๗๑..รายการ

ดำเนินการแล้วเสร็จ ...๔๙... รายการ คิดเป็น ร้อยละ ๖๙.๐๑

ไม่ดำเนินการ๒๑.... รายการ คิดเป็น ร้อย ๒๙.๕๘

อยู่ระหว่างดำเนินการ ๑ รายการ คิดเป็น ร้อยละ ๑.๔๑

ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	การเบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	สถานะการดำเนินการ			หมายเหตุ	ช่วงระยะ		หน่วยงาน รับผิดชอบ
					อยู่ ระหว่าง	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ไม่ดำเนินการ		วันเริ่มดำเนินการ	สิ้นสุด	