



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคลุ่ม อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี
ที่ บันทึก๐๑/ วันที่ ๒๙ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖
เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลุ่ม

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลคลุ่ม ได้จัดทำแผนการดำเนินงานประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖ เพื่อให้ทราบถึงรายละเอียดของแผนงาน การดำเนินงานโครงการและกิจกรรมประจำปีที่ดำเนินการทั้งหมดในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณนี้ให้เป็นแนวทางการดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ นั้น

ดังนี้ เพื่อเป็นการติดตามการดำเนินงานประจำปี เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ ตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้ องค์การบริหารส่วนตำบลคลุ่ม ของรายงานผลการดำเนินงานประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖ และแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖ ตั้งแต่เดือน ตุลาคม ๒๕๖๕ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖ รายละเอียดแบบท้ายบันทึกนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางสมศุภล ทองเจิม)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

ความเห็นหัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคลุ่ม.....

(นางศิรานี สุดี)
หัวหน้าสำนักปลัด

ความเห็นปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคลุ่ม.....

(นายอำนาจ แก้วบริสุทธิ์)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคลุ่ม

ความเห็นนายกองค์การส่วนตำบลคลุ่ม

(/) ทราบ

(นายเจะอับดุล มูรอหัต)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลุ่ม

ผู้การดำเนินงานประจำปี พศ. ๒๕๖๑

(ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๐ - กันยายน ๒๕๖๑)

ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	การเบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	สถานะการดำเนินการ	เงื่อนไข	ลิ้นสูด ดำเนินการ	หมายเหตุ	หมายเหตุ รับผิดชอบ
ยุทธศาสตร์ที่ ๑: ดำเนินการเพิ่มศักยภาพและสร้างเสริมองค์ความรู้									
๑	โครงการสร้างรัฐวิสาหกิจในเชิงเศรษฐกิจและการพัฒนาชุมชน	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	๐	อยู่ระหว่างดำเนินการ แล้วเสร็จ	-	-	๑๑ ส.ค.๖๑	น้ำมาร่อนลด งบประมาณ
๒	โครงการอุดหนุนด้านทรัพยากรด้านอาหารและน้ำทาง โครงการพัฒนาด้านสาธารณสุขฯ	๑๙๐,๐๐๐	๐	๑๙๐,๐๐๐	-	-	-	-	ก่อสร้างถนนฯ
	รวม	๒๔๐,๐๐๐	๒๔๐,๐๐๐	๐					
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ : ดำเนินการพัฒนาศักยภาพและศักยภาพเชิงวิชาชีพ									
๓	ยุทธภูมิการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดปัตตานี	๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	๐	แล้วเสร็จตามส.ค.	-	-	๒๕ ส.ค.๖๑	ก่อสร้าง
๔	โครงการก่อสร้างถนนดิน ชุมชนแม่ หูที่๔	๒๕๕,๐๐๐	๒๕๕,๐๐๐	๐	-	-	-	๒๕ ก.พ.๖๑	ก่อสร้าง
๕	โครงการก่อสร้างถนนดิน ครต. สายกำแพงปัตตานี ชุมชนแม่ หูที่๔	๓๐๐,๐๐๐	๓๐๐,๐๐๐	๐	-	-	-	๒๕ พ.ค.๖๑	ก่อสร้าง
๖	โครงการก่อสร้างถนนดิน ศศล.สายบ้านแแบบ-สาม แยกบ้านเบ沓ท์ หมู่ที่ ๓	๒๗๘,๐๐๐	๒๗๘,๐๐๐	๐	-	-	-	๒๕ เม.ย.๖๑	ก่อสร้าง
๗	โครงการก่อสร้างถนนดิน ศศล.สายบ้านจุดลูกปะกาด หมู่ที่ ๒	๒๗๔,๐๐๐	๒๗๔,๐๐๐	๐	-	-	-	๒๕ ก.ย.๖๑	ก่อสร้าง
๘	โครงการก่อสร้างถนนดินชุมชนแม่ หูที่๔	๔๕๐,๐๐๐	๔๕๐,๐๐๐	๐	-	-	-	๒๖ ก.ต.๖๑	ก่อสร้าง
๙	โครงการก่อสร้างถนนดินชุมชนแม่ หูที่๔ รวมและแม่ หูที่๔	๑,๐๔๗,๐๐๐	๑,๐๔๗,๐๐๐	๐	-	-	-	๒๖ ธ.ค.๖๑	ก่อสร้าง
๑๐	โครงการก่อสร้างถนนดินชุมชนแม่ หูที่๔	๔๐๗,๐๐๐	๔๐๗,๐๐๐	๐	-	-	-	๒๕ พ.ค.๖๑	ก่อสร้าง
๑๑	โครงการบูรณะปรับปรุงศาลาเ大道ท์ชากูโล หมู่ที่ ๓ กบแกะยาท หมู่ที่ ๓	๔๐๓,๐๐๐	๔๐๓,๐๐๐	๐	-	-	-	๒๕ ส.ค.๖๑	ก่อสร้าง
๑๒	โครงการบูรณะปรับปรุงศาลาเ大道ท์ชากูโล หมู่ที่ ๓ ชุมบ้านแม่น หมู่ที่ ๓	๑๖๗,๐๐๐	๑๖๗,๐๐๐	๐	-	-	-	๗ ส.ค.๖๑	ก่อสร้าง
๑๓	โครงการปรับปรุงศาลาเ大道ท์ชากูโล หมู่ที่ ๓ บ้านจีซู หมู่ที่ ๑	๔๔๑,๐๐๐	๔๔๑,๐๐๐	๐	-	-	-	๑๕ ก.ย.๖๑	ก่อสร้าง
๑๔	โครงการปรับปรุงถนนดิน ศศล.สายบ้านแม่ปะ-	๓๖๖,๐๐๐	๓๖๖,๐๐๐	๐	-	-	-	๒๖ ก.ย.๖๑	ก่อสร้าง

ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	การเบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	สถานะการดำเนินการ	เริ่ม ดำเนินการ	สิ้นสุด ดำเนินการ	หมายเหตุ	หน่วยงาน รับผิดชอบ
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ : ดำเนินการพัฒนาศักยภาพบุคลากรและคุณภาพชีวิต									
๑๕	โครงการปรับปรุงถนนผ้า ๔๙๐. สายป่าเขื่อนภูทัย หมู่ที่ ๖	๔๙,๐๐๐	๔๙,๐๐๐	๐	อยู่ระหว่างดำเนินการ	-	-	๙๐ ป.๙.-๖๖	กองช่าง
๑๖	โครงการปรับปรุงถนนผ้า ๔๙๐. หมู่ที่ ๕ สายแม่น้ำโอะ หมู่ที่ ๔	๔๗๐,๐๐๐	๔๗๐,๐๐๐	๐	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	๗-๗.๓.-๖๖	๔-๗.๓.-๖๖	๕-๗.๓.-๖๖	กองช่าง
๑๗	โครงการบูริกันพืชนครศุลกาบบ้านบาง - หนองบ้านจาง หมู่ที่ ๗	๔๐,๐๐๐	๔๐,๐๐๐	๐	ดำเนินการ	-	-	๑-๗.๔.-๖๖	กองช่าง
	ยอดยกไป รวม	๔,๑๐๔,๐๐๐	๔,๑๐๔,๐๐๐	๐	ยกมา	๓๖,๑๐๘	๓๖,๑๐๘		
ยุทธศาสตร์ ๓: ดำเนินการพัฒนาศักยภาพบุคลากรและคุณภาพชีวิต									
๑๘	โครงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	๐	ดำเนินการ	-	-	๑๗-๗.๓.-๖๖	กองสาธารณสุขฯ
๑๙	โครงการบริหารจัดการขยะ	๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	๐	ดำเนินการ	๑๗-๗.๓.-๖๖	๑-๗.๔.-๖๖	๓๐-๗.๔.-๖๖	กองสาธารณสุขฯ
	รวม	๒๓๐,๐๐๐	๒๓๐,๐๐๐	๐	ยกมา	๓๗๑,๔๕๗	๓๗๑,๔๕๗		
ยุทธศาสตร์ ๔ : ดำเนินการศึกษา การศึกษา ส่งเสริมประเพณี วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น									
๒๘	โครงการอนุรักษ์โบราณลิ่ว	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	๐	ดำเนินการ	-	-	๑๘-๘.๓.-๖๖	กองการศึกษาฯ
๒๐	โครงการอนุรักษ์โบราณลิ่วแม่น้ำ	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	๐	ดำเนินการ	-	-	๑๘-๘.๓.-๖๖	กองการศึกษาฯ
๒๑	โครงการสนับสนุนค่าวัสดุการบริหารสถานศึกษา	๔๕๗,๔๕๐	๔๕๗,๔๕๐	๐	ดำเนินการ	-	-	๑๙-๘.๓.-๖๖	น้ำร้อนพรม แบบร่วมมือ
๒๒	โครงการสนับสนุนอาหารกลางวัน	๒๔๕๓,๙๕๐	๒๔๕๓,๙๕๐	๐	ดำเนินการ	-	-	๑ ๗.๓.-๖๖	กองการศึกษาฯ
๒๓	โครงการอบรมทางวัฒนธรรมศึกษาห้องเรียนอาชญากรรม	๑๕๑,๐๐๐	๑๕๑,๐๐๐	๐	ดำเนินการ	-	-	๑๘-๘.๓.-๖๖	มีการเงินสด งบประมาณ
๒๔	โครงการเบ็ดเตล็ดท่องเที่ยว	๗๐๐,๐๐๐	๗๐๐,๐๐๐	๐	ดำเนินการ	-	-	๑๙-๘.๓.-๖๖	กองการศึกษาฯ
๒๕	โครงการจัดงานม集市ฟื้นฟูชุมชน	๔๕,๐๐๐	๔๕,๐๐๐	๐	ดำเนินการ	-	-	๔-๗.๔.-๖๖	กองการศึกษาฯ
๒๖	โครงการจัดงานอนุรักษ์วัฒนธรรม	๔๕,๐๐๐	๔๕,๐๐๐	๐	ดำเนินการ	-	-		กองการศึกษาฯ
๒๗	โครงการอนุรักษ์วัฒนธรรม	๔๕,๐๐๐	๔๕,๐๐๐	๐	ดำเนินการ	-	-	๑-๗.๔.-๖๖	น้ำร้อนพรม งบประมาณ
๒๘	โครงการอบรมเชิงรุนเก็งกำไรและยานชั้นนำภาคฤดูร้อน	๓๑๐,๑๖๐	๓๑๐,๑๖๐	๐	ดำเนินการ	-	-	๔ พ.ค.-๖๖	น้ำร้อนพรม งบประมาณ
	รวม (ยอดยกไป)	๔,๑๗๔,๗๐๐	๔,๑๗๔,๗๐๐	๐	ยกมา	๓๖๑,๔๕๗	๓๖๑,๔๕๗		

ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	การเบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	สถานะการดำเนินการ	เริ่ม ดำเนินการ	สิ้นสุด ดำเนินการ	ดำเนินการ	หมายเหตุ	หน่วยงาน รับผิดชอบ
ยุทธศาสตร์ที่ ๕ : สร้างการเข้าถึงความเข้มแข็งของชุมชน สังคมไม่มีภัยธรรมด และยกระดับคุณภาพชีวิต											
๒๙	โครงการกิจกรรมล้านพันธุ์เกียรติ	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๐	✓	✓	-	-	-	น้ำรากออนไลน์ งบประมาณ	สำนักปลัด
๓๐	โครงการพัฒนาบุคลากรผู้ดูแลเยาวชนและจัดวิทยบรุณใน การปฏิบัติราชการบริการประชาชน	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	๐	✓	✓	-	-	-	น้ำรากออนไลน์ งบประมาณ	สำนักปลัด
๓๑	โครงการพัฒนาระบบศึกษาดูงานอาชญากรรม	๒๐๐,๐๐๐	๑๖๖,๐๑๐	๐	✓	-	-	-	-	น้ำรากออนไลน์ งบประมาณ	สำนักปลัด
๓๒	โครงการศิลปาชั้น	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๐	✓	-	-	-	-	น้ำรากออนไลน์ งบประมาณ	สำนักปลัด
๓๓	โครงการพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากร	๒๐๐,๐๐๐	๑๔๕,๘๕๐	๕๔,๑๕๐	✓	✓	-	-	-	น้ำรากออนไลน์ งบประมาณ	สำนักปลัด
๓๔	โครงการอบรมให้ความรู้ด้านการต่อต้านการทุจริต ให้แก่ บุคลากรพนักงานส่วนตัวและหน่วยงานนำร่อง	๑๐,๐๐๐	๑๔,๑๖๔	๐	✓	✓	-	-	-	น้ำรากออนไลน์ งบประมาณ	สำนักปลัด
๓๕	โครงการฝึกอบรมรปภ.อัจฉริยะและรับอัคคีภัย เบื้องต้น	๔๐,๐๐๐	๓๗,๘๗๐	๒,๑๓๐	✓	-	-	-	-	น้ำรากออนไลน์ งบประมาณ	สำนักปลัด
๓๖	โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อรองรับพิธีอวยพfrey	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	๐	✓	-	-	-	-	น้ำรากออนไลน์ งบประมาณ	สำนักปลัด
๓๗	โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการร่วมกับศูนย์ฯ สำนักงาน สำนักงาน	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	๐	✓	-	-	-	-	น้ำรากออนไลน์ งบประมาณ	สำนักปลัด
๓๘	โครงการฝึกอบรมและงานหวาน อบพร.	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	๐	✓	-	-	-	-	น้ำรากออนไลน์ งบประมาณ	สำนักปลัด
๓๙	จัดทำหนังสือปฏิบัติการร่วมในภาครชั่วเบื้องตื้อ ประชาราษฎรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขต พื้นที่อุบลราชธานีจังหวัดอุบลราชธานี	๒๕,๓๐๐	๒๔,๘๕๒	๔๔๘	✓	-	-	-	-	น้ำรากออนไลน์ งบประมาณ	สำนักปลัด
๔๐	โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุบนท่อลงทัน ท่อที่อุบลราชธานีจังหวัดอุบลราชธานี	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	๐	✓	-	-	-	-	น้ำรากออนไลน์ งบประมาณ	สำนักปลัด
๔๑	โครงการป้องกันและระงับโรคติดต่อ	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	๐	✓	-	-	-	-	น้ำรากออนไลน์ งบประมาณ	สำนักปลัด
๔๒	โครงการสร้างบ้านปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขทับ	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	๐	✓	-	-	-	-	น้ำรากออนไลน์ งบประมาณ	สำนักปลัด
๔๓	โครงการรักษาสุขภาพและการรวมชาติ	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	๐	✓	-	-	-	-	น้ำรากออนไลน์ งบประมาณ	สำนักปลัด
	รวม	๔๙๕,๓๐๐	๔๙๔,๖๔๕	๕๕๓๐							

ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	การเบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ แล้วเสร็จ	สถานะการดำเนินการ	เริ่ม ดำเนินการ	สิ้นสุด ดำเนินการ	หมายเหตุ	หน่วยงาน รับผิดชอบ
ยุทธศาสตร์ที่ ๕: ด้านการสร้างความเชื่อมโยงของชุมชน สังคมใหม่คุณภาพ และยกระดับคุณภาพชีวิต										
๔๔	โครงการปั้นเยาว์ เสริมสร้างศักยภาพฯ	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	๐		✓	-	-	ฝ่ายโภคเติม งบประมาณ	สำนักปลัด
๔๕	โครงการชุมทางสื่อสารมวลชนสัมพันธ์ ท่องเที่ยว	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	๐		✓	-	-	ฝ่ายโภคเติม งบประมาณ	สำนักปลัด
๔๖	โครงการศึกษาระยะยาวและร่วมคิดร่วมทำแผนพัฒนา ท้องถิ่น	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	๐		✓	-	-	ฝ่ายโภคเติม งบประมาณ	สำนักปลัด
๔๗	โครงการขยายชนเผ่าแม่แตง บ้านสองสถาบัน	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๐		✓	-	-	ฝ่ายโภคเติม งบประมาณ	สำนักปลัด
๔๘	โครงการปรับปรุงส้วน วัยใส สู่สัมมาชนสังฆ	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๐		✓	-	-	ฝ่ายโภคเติม งบประมาณ	สำนักปลัด
๔๙	โครงการสร้างเครือข่ายครัวเรือนพ่อเพียง	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	๐		✓		๙๕-๙๖	ฝ่ายสสส.	สำนักปลัด
๕๐	โครงการสร้างน้ำดื่มพืช ๒ สาย รวมใจสร้างสุข	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	๐		✓	-	-	ฝ่ายโภคเติม งบประมาณ	สำนักปลัด
๕๑	เงินสนับสนุนทุนปรับปรุงสิ่งแวดล้อม	๑๗๐,๔๔๖	๑๗๐,๔๔๖	๐		✓		๙๖-๙๗	ฝ่ายสสส.	สำนักปลัด
๕๒	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	๑๒๐๐๕,๕๐๐	๑๒๐๐๕,๕๐๐	๐		✓		๙๗-๙๘	๙๐-๙๑	กองคลัง
๕๓	เงินสนับสนุนทุนเชิงพาณิชย์	๗๕,๔๕๐	๗๕,๔๕๐	๐		✓		๙๗-๙๘	๙๐-๙๑	สำนักปลัด
๕๔	เบี้ยยังชีพคนพิการ	๒,๐๐๗,๖๐๐	๒,๐๐๗,๖๐๐	๐		✓		๙๗-๙๘	๙๐-๙๑	กองคลัง
๕๕	เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	๖,๐๐๐	๖,๐๐๐	๐		✓		๙๗-๙๘	๙๐-๙๑	สำนักปลัด
๕๖	ลงนามเป็นหลักประกันสุขภาพด้วยห้องเรียน	๒๐๐,๐๐๐	๑๘๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐		✓		๙๗-๙๘	๙๐-๙๑	สำนักปลัด
	รวม	๕๐๓๖,๗๐๐	๕๐๓๖,๗๐๐	๐				๙๗-๙๘	๙๐-๙๑	กองสาธารณสุขฯ
	รวมทั้งสิ้น	๕๐,๐๐๐,๗๐๐	๕๐,๐๐๐,๗๐๐	๐						

สรุป

จำนวนทุน ๕๖๖ รายการ
ดำเนินการแล้วเสร็จ ๔๕ รายการ คิดเป็น ร้อยละ ๘๐
ไม่ดำเนินการ ๑๑ รายการ คิดเป็น ร้อย ๑๙

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑
(รายงานโอนตั้งรายการใหม่)

(ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๔ - กันยายน ๒๕๖๑)

ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	การเบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	สถานการดำเนินการ			เริ่ม ดำเนินการ	สิ้นสุด ดำเนินการ	หมายเหตุ	หมายเหตุ รับผิดชอบ
					รายรับ จำนวน ดำเนินการ	รายจ่าย จำนวน ดำเนินการ	รายรับ และรายจ่าย ดำเนินการ				
๓	โครงการส่งเสริมการขับเคลื่อนอิสระ ปั้น ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	๐	๕๐	-	๕๐	✓	-	๑๙-๗.๙-๖๖	๒๕-๗.๙-๖๖
	รวม	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	๐	๕๐		๕๐				

สรุปผล ปัญหาเบ็ดเตล็ดและข้อเสนอแนะ

๑. โครงการปั้นเยาวชนพัฒนาท้องถิ่นเพื่อ减轻轻นาและสร้างรายได้ทางเศรษฐกิจให้กับตำบลงบประมาณ
๒. ปัจจัยหลักในการบริหารงานท้องถิ่นที่มีภาระเบ็ดเตล็ดของเด็กและเยาวชน ทำให้ขาดงบประมาณ
๓. การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นคุณภาพบูรณาการ กลุ่มชุมชน และองค์กรชุมชนของโครงการ
๔. ควรขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากหน่วยงานอื่นเพิ่มขึ้น เพื่อสนับสนุนงบประมาณและสามารถดำเนินโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นได้มากขึ้น
๕. ควรจัดทำแผนงานให้สอดคล้องกับโครงสร้างที่เปลี่ยนแปลงไป การปรับตัวไม่ทัน เนื่องจากความต้องการในช่วงต้น "๗" แหล่งความรู้ภายนอกยังไม่สามารถเข้ามาสนับสนุนให้ได้ แต่ความต้องการในช่วงต้น "๑๐" แหล่งความรู้ภายนอกยังคงมีอยู่
๖. เร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณสำหรับโครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จ เบี้ยเยี้ยงเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบในการจัดเตรียมเอกสารเบิกจ่ายให้ครบถ้วน รัฐกุม ลดความเสี่ยงด้านกฎหมาย
๗. ควรให้ทุกส่วนงานเนื่ององค์กรภาครัฐและภาคเอกชนร่วมมือกันในการรับผิดชอบ รักษาและอุปสรรคในการปฏิบัติงานเป็นประจุต่อมาส เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการกำกับดูแลการปฏิบัติงานและการประเมินผลและพัฒนาท้องถิ่น